



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

№ Ф-012019-04/15.05.2023 г.

КЪМ ДОГОВОР № Ф-012019/28.01.2019 г.

Днес, *15.05.*2023 г., в гр. Разград между:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД РАЗГРАД, с адрес гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, БУЛСТАТ 116045521, представлявана от Драгомир Златев – Областен управител и Росица Добрева – Главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„СТРОЙКОМЕРС-ТТ“ ЕООД, с ЕИК 125530930, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, квартал местност „Първи долап“, представляван от инж. Тошко Райчев Райчев, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 50 от Договор № Ф-012019/28.01.2019 г. с предмет: **„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в гр. Разград“** се сключи настоящото допълнително споразумение.

Във връзка с изготвения проект, в обем съгласно Наредба № 4 /21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приключилата процедура по чл. 154 от ЗУТ, е издадена заповед №ЗС-4/09.03.2023 г. от Главният архитект на Община Разград за допълване на издаденото разрешение за строеж РС №111/11.09.2020 г. Промяната по време на строителството съгласно чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ засяга само конструкцията на предверието на сградата, което се възстановява.

Страните по Договора се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) Раздел II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ в чл. 3, ал. 2, на основание чл. 50, ал. 4 от Договора, се изменя както следва:

Стара редакция:

(2) Общият срок за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка възлиза на **890 (осемстотин и деветдесет) календарни дни**, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за възлагане изпълнението на поръчката (след осигуряване на финансиране) в т.ч.:

2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, в съответствие с Линеиния график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлиза на **800 (осемстотин) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна

гр. Разград, бул. “Бели Лом” № 37А, тел. 084/616 201, факс: 084/662 114, 084/661 991, <https://razgrad-oblast.egov.bg>

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки, с подписването на протокол за приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на забележките.

Нова редакция:

(2) Общият срок за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка възлиза на **920 (деветстотин и двадесет) календарни дни**, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за възлагане изпълнението на поръчката (след осигуряване на финансиране) в т.ч.:

2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, в съответствие с Линейния график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлиза на **830 (осемстотин и тридесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки, с подписването на протокол за приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на забележките.

(2) Актуализираният Линеен-календарен график отразява промяната в срока за изпълнение.

Чл. 2. (1) Количествено - стойностна сметка, обхващаща обема и вида на СМР, съгласно промените по чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ – Приложение 1, е неразделна част от проектно-сметната документация на строежа.

(2) Количествено-стойностна сметка по предходната алинея заменя частта от първоначалната КСС за СМР, предвидени за изграждане предверието на сградата.


Настоящото допълнително споразумение не променя останалите клаузи на Договор № Ф-012019/28.01.2019 г. и е неразделна част от същия.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – 2 бр. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 бр. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от деня на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДРАГОМИР ЗЛАТЕВ
Областен управител

РОСИЦА ДОБРЕВА
Гл. Счетоводител



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ТОШКО РАЙЧЕВ
Управител на
„СТРОЙКОМЕРС-ТТ“ ЕООД

Заличена инф. на основание
чл. 37 от ЗОП, във вр. с чл. 5, б. в
от Регламент ЕС 679/2016 г.

