



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6

№ Ф-012019-02/20.09.2024 г......

Към Договор № Ф-012019/28.01.2019 г.

Днес, 20.09.2024 г. в гр. Разград, между:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ РАЗГРАД, със седалище и адрес на управление гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №37^а, БУЛСТАТ 116045521, представлявана от – Владимир Димитров Димитров - Областен управител на област Разград и Росица Добрева – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„СТРОЙКОМЕРС - ТТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, местност „Първи долап“, с ЕИК 125530930, представлявано от инж. Тошко Райчев Райчев – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. чл. 50, ал. 2 от Договор за възлагане на обществена поръчка с рег. № Ф-012019/28.01.2019 г., с предмет: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на „Ибрахим паша“ джамия в гр. Разград“, при мотиви посочени по-долу се сключи настоящото Допълнително споразумение № 6, с което страните се споразумяха за следното:

I. МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Във връзка с изпълнението на Договора е съставен Протокол от 06.08.2024 год., който е подписан от Инвеститорския контрол – арх. Хюсеинов, Консултант/строителен надзор – арх. Ж. Чапкънов, Изпълнителят – инж. Д. Райчева технически ръководител на обекта и Възложителят – Владимир Димитров – Областен управител на област Разград, в който е решено, че е необходимо да се добави към част „Електро“ на техническия проект изпълнение на външно кабелно захранване до електромерно табло, съобразено с изискванията на Електроразпределителното дружество. В изпълнение на решението от протокол от 06.08.2024 г. в деловодството на Областна администрация - Разград е постъпило писмо с наш вх. № 26-00-2_80/21.08.2024 год. от Управителя на „Стройкомерс - ТТ“ ЕООД, с което ни е предоставил проекти по част „Електрическа“ и част „Геодезия“ за промяна по чл. 154 от ЗУТ. Представен е Акт № 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 22.08.2024 год. Представен е Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти от Консултанта/Строителен надзор – „Стройконтрол – ГТ“ ЕООД за промяната по чл. 154 от ЗУТ. Представено е становище с вх. № 26-00-50_1/03.09.2024 год. на комисията назначена със Заповед № АДС-16-1/11.04.2024 год. на Областния управител на област Разград, в което е предложено на Областния управител да съгласува проектите по част „Електро – външно ел. захранване“, „Геодезия“ и „Пожарна безопасност“.

Със Заповед № ЗС-16/05.09.2024 год. на Гл. архитект на община Разград е допълнено Разрешение за строеж № 111/11.09.2020 год. на основание инвестиционен проект одобрен от

05.09.2024 год. за обект: „Консервация, реставрация и адаптация на „Ибрахим паша“ джамия в гр. Разград“, промяна по чл. 154 от ЗУТ – Външно ел. захранване“ – ел. кабел с дължина – 50 м.“, касаещо следното: Промяната по чл. 154 представлява ел. кабел за присъединяване на джамията към електроразпределителната мрежа, съгласно Договор № ПУПРОК-3769-ДПРОК-2939/07.10.2020 год.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

На основание чл. 50, ал. 2 от сключения договор № Ф-012019/28.01.2019 г. между страните и във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП Страните се споразумяха за следното:

§ 1. При гореописаната промяна по чл. 154 от ЗУТ не се променят дейностите за СМР и не се изменя цената. С промяната се спира срока за изпълнение на договора.

§ 2. Страните се споразумяват, че Изпълнителят следва да представи актуализиран Линеен-календарен график, в който да е отразена промяната в срока за изпълнение.

§ 3. Всички останали условия на Договор № Ф-012019/28.01.2019 г. остават непроменени.

§ 4. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му и се явява неразделна част от Договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и 1 (един) за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

Областен управител

Заличена инф. на основание
чл.37 от ЗОП, във вр. с чл. 5, б.
„в“ от Регламент ЕС 679/2016 г.



РОСИЦА ДОБРЕВА

Гл. счетоводител

Заличена инф. на основание
чл.37 от ЗОП, във вр. с чл. 5, б.
„в“ от Регламент ЕС 679/2016 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ТОШКО РАЙЧЕВ

Управител на
„СТРОЙКОМЕРС - ТТ“ ЕООД

Заличена инф. на основание
чл.37 от ЗОП, във вр. с чл. 5, б.
„в“ от Регламент ЕС 679/2016 г.

